

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ

25 /05/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HASTANEMİZ GÜVENLİK AMİRLİĞİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	GÜVENLİK KABİNİ BEKÇİ KULUBESİ 150*150	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/06/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik	: 2800 mm Parapet dahil 2700-2800 mm arası (parapet dahil)
Metal Malzemeler	: ST 37
Betopan	: TSE 634-2
Cam Yünü	: TS 901
Polistren Köpük	: TS EN 13163

TEKNİK VERİLER

Deprem Şartları	: Kayseri'nin içinde bulunduğu deprem bölgesi şartlarına uygun olmalı
İklim Şartları	: Kayseri iklim şartlarına uygun olacaktır.
Kar yükü	: $\geq 80 \text{ kg/m}^2$
Rüzgar hızı	: $\geq 80 \text{ km/saat}$ (firma tarafından montajı yapılacaktır.)
Dış duvar iletim katsayısı	: $\leq K: 0,50 \text{ Kcal / m}^2\text{hc}$
Çatı iletim katsayısı	: $\leq K: 0,69 \text{ Kcal / m}^2\text{hc}$
Taban ısı iletim katsayısı	: $\leq K: 0,68 \text{ Kcal / m}^2\text{hc}$
Şase yük kapasitesi	: $\geq 200 \text{ Kg / m}^2$

TABAN

Taban Kaplaması	: Taban kaplaması olarak min. 16 mm kalınlıklı yanmaz malzemeden olacaktır. Betopan levhalar üzerine, döşeme kaplaması olarak 2,5 mm kalınlıklı PVC kullanılacaktır.
-----------------	--

DIŞ DUVAR

Sistem	: Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılacaktır.
Dış yüzey Kaplaması	: Dış yüzey kaplaması tercihe bağlı olarak 12 mm kalınlıkta Taşonit desenli betopan levhalar ile kapatılacaktır.
İç Yüzey Kaplaması	: İç yüzey kaplamasında 8 mm kalınlıkta betopan kullanılacaktır.

Duvar İzolasyonu : Min.40 mm kalınlıklı, Min.10 kg / m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı E ile;
İSİ izolasyonlu tam sağlıklı ve güvenli malzeme ile yapılacaktır.

İÇ DUVAR

Sistem : Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılacaktır.
İç yüzey Kaplaması : İç yüzey kaplaması min.8 mm kalınlıkta betopan kullanılacaktır.
Duvar İzolasyonu : Min.40 mm. Kalınlıklı, min.10 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı E ile;
İSİ izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzeme ile yapılacaktır.

ÇATI

Çatı Sistemi : Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup, min.20 cm. saçaklı, min. 36 cm yüksekliğinde parapetli yapılacaktır. Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilecektir.
Çatı İzolasyonu : Min. 80 mm kalınlıklı şilte camyünü (14 kg/m³) ile yapılacaktır.
İç Yüzey Kaplaması : İç yüzey tavan kaplaması PVC Lambri kullanılacaktır.
Dış Yüzey Kaplaması : Min. 0,50 mm kalınlıkta 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz sac olacaktır.

KAPILAR

Dış Kapı : 90*210 cm. ölçülerinde TSE belgeli beyaz camlı PVC doğrama olacaktır.

PENCERELER

Pencere : 120*100 cm ölçülerinde TSE belgeli beyaz PVC doğrama olacaktır. Yan Pencere 85*100 olacaktır.
Pervaz : Pencere 85*100 olacaktır.
Cam : 4+8+4 ısıcam kullanılacaktır.

BOYALAR

Dış cephe : Dış yüzeyler silikon esaslı dış cephe boya ile (krem-kahve renkte olacaktır.) boyanacaktır.
Kapı Kasaları : 1 kat Rapid astar boyalı olacaktır.
Metal Aksam : 1 kat Rapid astar boya uygulanacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI (Sıva altı)

- Sistem : Bir anahtar, bir priz bir de telefon prizi olacaktır. Ayrıca saçak çevresinin dört köşesinde aydınlatma için spot armatür kullanılacaktır.
- Kablo : Elektrik gücü 2000 W 220 V prizler için 3*2,5 mm, aydınlatmalar için 2*1,5 mm. TSE belgeli NYM kablolar kullanılacaktır. Elektrik panosunda kaçak akım rölesi olacaktır.
- Aydınlatma armatürü : Aydınlatma için TSE belgeli simit armatür kullanılmaktadır.
- Priz ve anahtarlar : TSE belgeli malzemeler kullanılacaktır.

DIŞ BAĞLANTILAR

- İstenilen ölçülerde beton atılması ve elektrik tesisatının kabine getirilmesi işi kurum tarafından yapılacaktır.

KALDIRMA İŞLEVİ

- Dört köşesinden kaldırma maşaları ve çelik halatlarla yapılabilecektir.

SEVKİYAT – MONTAJ

- Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Montaj firma tarafından yapılacaktır.